



POOL ENGINEERING
DOTT. ING. VIRGILIO M. CHIONO

Progettazione civile e impiantistica - Architettura - Consulenza - Certificazioni - Formazione - Qualità - Sicurezza - Ambiente

STUDIO DI INGEGNERIA
GEOM. ANDREA ZANUSSO

Via circonvallazione n. 36 - 10090 San Giorgio C.se - (To) - Italy
tel 0124 450 535 - fax 0124 450 839 - info@poolsa.eu

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Castellamonte

Progetto

**Lavori di completamento dell'efficientamento
energetico del plesso scolastico
denominato "Scuola Media Cresto"**

Localizzazione

Via C. Trabucco, 15

Fase Progettuale

Progetto Esecutivo

Titolo Tavola

Cronoprogramma

Committenza



Comune di Castellamonte
Piazza Martiri della
Libertà - 28 - 10081
Castellamonte (TO)

Per validazione

Professionisti



Riferimenti

Rev. n° 000	Data	05/2025	Dis.	A.M.	Descr.	Emissione definitivo
Rev. n° 001	Data		Dis.		Descr.	
Rev. n° 002	Data		Dis.		Descr.	
Rev. n° 003	Data		Dis.		Descr.	

Tavola

Scala -
Cod. Comm. 250066
Cod. Tavola
N° Tavola

CR

Pool Engineering S.A.
P. IVA 08926970016
Pool Engineering S.n.c.
P. IVA 09266390013

Lo studio opera
con procedure
conformi alla norma
ISO 9001

Mod 760-00 08-2010 (Rev 002)
© Riproduzione vietata senza consenso scritto dell'autore

Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9								
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	
Recinzione e apprestamenti del cantiere	8 g																																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1																																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g	Z1																																					
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5 g	Z1																																					
Impianti di servizio del cantiere	1 g																																						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																																					
Cappotto esterno	50 g																																						
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	30 g	Z1																																					
Formazione intonaci esterni tradizionali	10 g									Z1																													
Tinteggiatura di superfici esterne	10 g										Z1																												
Frangisole	8 g																																						
Montaggio di frangisole esterni	8 g										Z1																												
Rifacimento manto di copertura	40 g																																						
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata	10 g											Z1																											
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione	2 g												Z1																										
Rimozione di scossaline e canali di gronda	2 g												Z1																										
Montaggio di copertura in lamiera grecata	20 g												Z1																										
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	2 g													Z1																									
Montaggio di scossaline e canali di gronda	2 g													Z1																									
Installazione linea vita in copertura	2 g													Z1																									
Fotovoltaico	13 g																																						
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	10 g														Z1																								
Esecuzione di tracce	3 g															Z1																							
Quadro elettrico	2 g																																						
Realizzazione di quadro elettrico al Piano Seminterrato	2 g																Z1																						
Centrale termica	3 g																																						
Opere meccaniche in sottocentrale al Piano Seminterrato	3 g																	Z1																					
Isolamento intradosso soletta verso atrio	8 g																																						
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	5 g																		Z1																				
Realizzazione di controsoffitti in lana di roccia	3 g																			Z1																			
Nuovo locale tecnico e UTA	25 g																																						
Realizzazione di nuovo locale tecnico esterno	10 g																				Z1																		
Installazione di U.T.A.	10 g																					Z1																	
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione	5 g																					Z1																	

